

バンド練習室設置工事工程表

項目	11														12																				
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
月日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
契約（設計・見積などを含む）	-----☆ 契約														△ 着工																				
検査（騒音・遮音性能）															▽ ◎ 工事完了 竣工																				
木工事															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (騒音測定) (遮音性能測定) (遮音性能測定) </div>																				
材料搬入															-----																				
養生															-----																				
床工事															-----																				
西壁工事															-----																				
貸し事務室北側窓ふさぎ															-----																				
北壁工事															-----																				
南壁工事															-----																				
軸組み工事（残った部分）															-----																				
南壁工事															-----																				
天井工事															-----																				
東壁工事															-----																				
残材等回収															-----																				
内装・外装工事（練習室内外・待合スペース）															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ----- ----- ----- </div>																				
メタカラー工事															-----																				
クロス工事															-----																				
タイルカーペット工事															-----																				
電気・照明工事（別途工事）															<div style="display: flex; justify-content: space-between;">→ </div>																				
電気引き込み工事															蛍光灯撤去・火報移設																				
照明工事																																			
バンド練習室エアコン電源工事																																			
空調工事（別途工事）															<div style="display: flex; justify-content: space-between;">→ </div>																				
換気扇工事															既存エアコン配管移設																				
エアコン工事																																			
その他															<div style="display: flex; justify-content: space-between;">→ </div>																				
貸し事務室ドア隙間ふさぎ																																			